

# Point TRAVAUX n°3



## Étapes réalisées depuis les vacances d'automne

- Les **travaux de démolition** de la partie du bâtiment A, qui accueillait les anciens bureaux de l'administration du collège, ont eu lieu pendant les vacances d'automne pour limiter les nuisances sonores.
- Les **pieux permettant de soutenir les fondations** des logements de fonction ainsi que du futur **bâtiment B** (hors bâtiment de la demi-pension) ont tous été installés comme prévu.
- Les **fondations du futur bâtiment B**, ainsi que de la plateforme accueillant la grue, sont en cours.
- La **construction des logements de fonction** est en cours côté rue Robert Schumann.



● **La construction des logements de fonction avance comme prévu. Les matériaux sont livrés pré-construits** ce qui permet une avancée plus rapide sur le terrain et limite l'utilisation de béton à couler sur place, et de ce fait le bruit (*voir photos ci-dessus*).

● **Une grue sera installée en toute sécurité sur le chantier le 2 janvier 2020.** Son installation suit un protocole strict et des contrôles successifs, à chaque étape (vérification des calculs de forces lors de la préparation de son installation, contrôle des fondations avant l'arrivée de la grue, contrôle lors de son installation et enfin lorsqu'elle sera en cours de fonctionnement). **Une dalle avec des fondations spécifiques est réalisée pour l'accueillir** (*voir photos ci-dessous*).



### ● ORGANISATION DE LA VIE AU COLLÈGE PENDANT LES TRAVAUX ●

● **Les emplois du temps ont été modifiés** suite aux nuisances trop importantes pour les collègues travaillant dans les salles modulaires. Il a été demandé par l'équipe enseignante de répartir la gêne sur l'ensemble des enseignants. Une solution visant à échanger les salles entre collègues situés dans le bâtiment A et collègues situés dans les salles provisoires des bâtiments B et C, les mardis et jeudis, a été proposée par la direction car elle permet également de conserver un équilibre entre les heures passées dans les salles provisoires et celles passées dans le bâtiment A pour les classes. Cette solution a été acceptée par l'équipe enseignante et de ce fait mise en place.



Les « salles de repli » proposées par la direction restent d'actualité pour permettre à chacun, selon les jours et les nuisances du chantier, de ne pas s'exposer plus que nécessaire. Elles permettent ainsi d'avoir, chaque jour, une utilisation optimale de nos ressources en salles.

Nous tenons à remercier ici Madame Treffre, Principale adjointe, qui assume cette charge organisationnelle de façon quotidienne.

● **De nouveaux locaux imposent de nouvelles règles de vie et de sécurité au collège** : celles-ci ont été votées au **Conseil d'administration du 3 décembre 2019** dans un **avenant au Règlement intérieur du Collège** qui concerne toute la durée des travaux. Celui-ci a été distribué aux élèves afin d'être collé dans le carnet de liaison et devra être signé par les élèves et leurs parents pour la reprise en janvier 2020.

---

### ● POINT FOCUS : QUESTIONS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE ●

---

● **La démarche de développement durable** est bien présente sur le chantier du futur collège Jules Ferry. En effet, comme vous pouvez le voir sur les photos ci-dessous, des containers spécifiques sont présents sur le chantier pour le **tri des déchets**. Ceux-ci sont ensuite acheminés, selon les cas, dans les décharges appropriées afin d'être détruits ou transformés afin d'être recyclés.



● Notre **club de développement durable** (élèves motivés encadrés par des enseignants volontaires tous les jeudis sur la pause méridienne) devient un acteur à part entière du projet de reconstruction. Ils seront en lien avec l'entreprise *Terralis*, chargée de la végétalisation du futur collège. Au programme : rencontres et précision du cahier des charges à respecter, visite de serres, choix des espèces à planter, participation au projet d'aménagement des différents espaces pouvant accueillir de la végétation.

Bien d'autres projets de notre club de développement durable sont à l'étude ! Aucun doute que certaines de leurs idées pourront se concrétiser...

---

### *Calendrier prévisionnel*

Démarrage des fondations du futur bâtiment B	Début novembre 2019
Installation de la grue sur le chantier	2 janvier 2020
<i>Livraison des Logements de fonction</i>	<i>Fin février 2020</i>
<i>Livraison du Bâtiment B et de la demi-pension</i>	<i>Fin novembre 2020</i>
<i>Installation des élèves dans le Bâtiment B</i>	<i>Janvier 2021</i>
<i>Livraison du nouveau Collège</i>	<i>Rentrée 2021</i>
<i>Plantations</i>	<i>Octobre/novembre 2021</i>

☛ N'hésitez pas à consulter un diaporama de présentation du projet et toutes les infos-travaux sur le **site du collège**, à la rubrique « travaux ».