

Point TRAVAUX n°5



Étapes réalisées depuis la période de confinement

● Comme beaucoup d'activités économiques jugées non essentielles, **les travaux du collège se sont arrêtés pendant toute la période de confinement.**

● A l'annonce d'une possible reprise, l'entreprise Léon Grosse a établi et mis en place son **protocole sanitaire** pour que les entreprises sous-traitantes puissent revenir sur le chantier.

● Les travaux ont d'abord repris au ralenti, avec peu d'équipes sur place. Mais de plus en plus de sous-traitants ont pu néanmoins, dans ce cadre contraint, reprendre les travaux.

Le premier objectif a été de reprendre la **construction des logements de fonction** afin de permettre une livraison de ceux-ci fin juin.

● ACTU ● ACTU ● ACTU ● ACTU ● ACTU ● ACTU ● ACTU ● ACTU ● ACTU ● ACTU ● ACTU ● ACTU ● ACTU ●

● **La construction des logements de fonction arrive dans sa dernière phase.**

Les briques rouges qui feront le lien avec le bâtiment du futur collège, recouvrent peu à peu les murs extérieurs.

Les travaux de terrassement, afin de permettre un accès par la rue Robert Schumann, sont en grande partie réalisés.

Les logements livrés, les déménagements pourront se faire et le chantier se poursuivre, côté impasse Madeleine, par le désamiantage et la destruction des anciens logements de fonction qui se feront, de ce fait, en grande partie pendant les vacances d'été.



● **La construction du futur bâtiment B a bien avancé** : deux niveaux complets sont déjà réalisés. Le futur bâtiment B dépasse désormais le haut des bâtiments préfabriqués et est visible depuis la cour du collège...

Le futur préau est visible dans toute sa hauteur.



La pose des huisseries pour accueillir les futures fenêtres et baies vitrées a commencé.
L'espace au RDC commence à se dessiner avec la pose des squelettes des futures cloisons.



● LA VIE AU COLLÈGE PENDANT LES TRAVAUX ●

● Un grand merci à l'entreprise Léon Grosse qui a réalisé des marquages au sol côté rue Jean Moulin et à l'intérieur du collège pour permettre à nos élèves de respecter la distanciation physique et le sens de circulation.



Calendrier prévisionnel

Livraison des Logements de fonction	Fin juin 2020
Déménagement et installation dans les nouveaux logements de fonction	Début juillet 2020
<i>Début des travaux de désamiantage et de destruction des anciens logements de fonction côté impasse Madeleine</i>	<i>Juillet 2020</i>
<i>Début de la construction du bâtiment C (fondations)</i>	<i>Septembre 2020</i>
<i>Livraison futurs bâtiments B et C</i>	<i>Été 2021</i>
<i>Installation des élèves dans les Bâtiments B et C</i>	<i>Septembre 2021</i>
<i>Livraison du nouveau Collège</i>	<i>Février 2022</i>